



รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
รอบ 6 เดือนหลัง  
(ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง  
อำเภอ รือเสาะ จังหวัดนครราชสีมา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบາตง  
เรื่อง รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
(ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2567)

---

ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานรัฐ (ITA) ได้กำหนดให้ดำเนินการนำข้อมูล แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ซึ่งมีตัวชี้วัด เรื่อง การรายงานกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 6 เดือนหลัง เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2567) รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567

(นายอับดุลอาซิ เจ๊ะแน)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง

แบบรายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานแผนงาน/โครงการกิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567  
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                      | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ  |                | งบประมาณ   |            | ผลการดำเนินงาน |                          |                        | หมายเหตุ<br>ปัญหา/อุปสรรค<br>(ถ้ามี) |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|------------|------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                      |                       | ระยะเวลา<br>ตามแผน | ดำเนินการจริง  | อนุมัติ    | จ่ายจริง   | แล้วเสร็จ      | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                      |
| 1        | โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าเพื่อติดตั้ง<br>สายดับ ไฟส่องสว่างถนนภายในตำบล | กองช่าง               | ก.พ. - มี.ค. 67    | ก.ย. - ธ.ค. 67 | 100,000.00 | 296,488.17 |                | ✓                        |                        | โอนเพิ่ม 200,000.-                   |
| รวม      | 1 โครงการ                                                            | 1 กอง                 |                    |                | 100,000.00 | 296,488.17 |                |                          |                        |                                      |

แบบรายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานแผนงาน/โครงการกิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลลาด อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                      | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ  |               | งบประมาณ   |          | ผลการดำเนินงาน |                          |                        | หมายเหตุ<br>ปัญหา/อุปสรรค<br>(ถ้ามี) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|------------|----------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                      |                       | ระยะเวลา<br>ตามแผน | ดำเนินการจริง | อนุมัติ    | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ      | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                      |
| 1        | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ.บาโงลาเวง -บ.สาโง๊ะ หมู่ที่ 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 86.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 344.00 ตร.ม.                                                             | กองช่าง               | เม.ย. - พ.ค. 67    | -             | 281,000.00 | 0.00     |                |                          | ✓                      |                                      |
| 2        | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านตะแม้ง หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 1 กว้าง 2.00 ม. ยาว 92.00 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 92.00 ม. ยาวรวม 184.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 552.00 ตร.ม. | กองช่าง               | ก.พ. - มี.ค. 67    | -             | 457,000.00 | 0.00     |                |                          | ✓                      | โอนลด 457,000.-                      |
| 3        | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านลูกกาฮูลู หมู่ที่ 4 กว้าง 3.00 ม. ยาว 212.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 636.00 ตร.ม.                                                             | กองช่าง               | พ.ค. - มิ.ย. 67    | -             | 529,000.00 | 0.00     |                |                          | ✓                      | โอนลด 488,000.-                      |

แบบรายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานแผนงาน/โครงการกิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลลาด อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ  |                | งบประมาณ   |            | ผลการดำเนินงาน |                          |                        | หมายเหตุ<br>ปัญหา/อุปสรรค<br>(ถ้ามี)    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|------------|------------|----------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                        |                       | ระยะเวลา<br>ตามแผน | ดำเนินการจริง  | อนุมัติ    | จ่ายจริง   | แล้วเสร็จ      | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                         |
| 4        | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านบาโระ หมู่ที่ 6 กว้าง 3.00 ม. ยาว 262.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 786.00 ตร.ม.                   | กองช่าง               | มี.ค. - เม.ย. 67   | -              | 653,000.00 | 0.00       |                |                          | ✓                      | โอนลด 524,000.-                         |
| 5        | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนาบ้านบาโระ หมู่ที่ 6 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 89.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 356 ตารางเมตร    | กองช่าง               | ก.ย. - ธ.ค. 67     | ก.ย. - ธ.ค. 67 | 283,000.00 | 283,000.00 |                | ✓                        |                        | โอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ 283,000.- |
| 6        | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลาฆอากาซี หมู่ที่ 6 กว้าง 3.00 เมตร. ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร | กองช่าง               | ก.ย. - ธ.ค. 67     | ก.ย. - ธ.ค. 67 | 241,000.00 | 241,000.00 |                | ✓                        |                        | โอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ 241,000.- |

แบบรายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานแผนงาน/โครงการกิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567  
องค์การบริหารส่วนตำบลบึง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                             | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ  |                | งบประมาณ     |              | ผลการดำเนินงาน |                          |                        | หมายเหตุ<br>ปัญหา/อุปสรรค<br>(ถ้ามี)             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                             |                       | ระยะเวลา<br>ตามแผน | ดำเนินการจริง  | อนุมัติ      | จ่ายจริง     | แล้วเสร็จ      | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                                  |
| 7        | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลาฆอากะ หมู่ที่ 6 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100.00 ตารางเมตร         | กองช่าง               | มี.ค. - พ.ค. 67    | -              | 0.00         | 0.00         |                |                          | ✓                      | โอนเพิ่ม 241,000.-<br>โอนลด 241,000.-            |
| 8        | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังมัสยิดสายบ้านตะแม้ง หมู่ที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 97.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 388.00 ตารางเมตร | กองช่าง               | ก.ย. - ธ.ค. 67     | ก.ย. - ธ.ค. 67 | 308,000.00   | 308,000.00   |                | ✓                        |                        | โอนงบประมาณ<br>ตั้งจ่ายรายการใหม่<br>308,000.-   |
| 9        | โครงการก่อสร้างสนามกีฬาหญ้าเทียม กว้าง 27.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร                                                                                            | กองช่าง               | เม.ย. - พ.ค. 67    | -              | 3,000,000.00 | 0.00         |                |                          | ✓                      | โอนลด 3,000,000.-                                |
| 10       | โครงการก่อสร้างสนามกีฬาหญ้าเทียม กว้าง 45.00 เมตร ยาว 33.60 เมตร                                                                                            | กองช่าง               | ก.ย. - ธ.ค. 67     | ก.ย. - ธ.ค. 67 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 |                | ✓                        |                        | โอนงบประมาณ<br>ตั้งจ่ายรายการใหม่<br>3,600,000.- |

แบบรายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานแผนงาน/โครงการกิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลลาด อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                     | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ  |               | งบประมาณ   |          | ผลการดำเนินงาน |                          |                        | หมายเหตุ<br>ปัญหา/อุปสรรค<br>(ถ้ามี) |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|------------|----------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                       | ระยะเวลา<br>ตามแผน | ดำเนินการจริง | อนุมัติ    | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ      | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                      |
| 11       | โครงการซ่อมแซมถนนสายภายในตำบล                                                                                                                                                                                       | กองช่าง               | พ.ค. - มิ.ย. 67    | -             | 400,000.00 | 0.00     |                |                          | ✓                      |                                      |
| 12       | โครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุกสายภายในหมู่บ้านตันหยง หมู่ที่ 5 กว้าง 3.00 ม. ยาว 168.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 504.00 ตร.ม.                                                                                  | กองช่าง               | มี.ค. - เม.ย. 67   | -             | 327,000.00 | 0.00     |                |                          | ✓                      |                                      |
| 13       | โครงการบุกเบิกถนนผิวทางจราจรลูกรัง สายพงปอเยาะ - ถนนกำปงบูเก๊ะซีโอเลาะ หมู่ที่ 8 กว้าง 4.00 ม. ยาว 425.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,700.00 ตร.ม. พร้อมขุดลอกคลองข้างถนน กว้าง 2.00 ม. ลึก 1.50 ม. ยาว 425.00 ม. | กองช่าง               | มิ.ย. - ก.ค. 67    | -             | 476,000.00 | 0.00     |                |                          | ✓                      |                                      |

แบบรายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานแผนงาน/โครงการกิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลลาด อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                          | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ  |                | งบประมาณ   |            | ผลการดำเนินงาน |                          |                        | หมายเหตุ<br>ปัญหา/อุปสรรค<br>(ถ้ามี)           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|------------|------------|----------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                          |                       | ระยะเวลา<br>ตามแผน | ดำเนินการจริง  | อนุมัติ    | จ่ายจริง   | แล้วเสร็จ      | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                                |
| 14       | โครงการบุกเบิกถนนผิวทางจราจร<br>หินคลุก สายข้างมัสดิกำปงบูเกะ<br>หมู่ที่ 7 ตำบลลาด กว้าง 4.00 ม.<br>ยาว 170.00 ม. หรือมีพื้นที่<br>ไม่น้อยกว่า 680.00 ตร.ม.              | กองช่าง               | เม.ย. - มิ.ย. 67   | -              | 397,000.00 | 0.00       |                |                          | ✓                      | โอนลด 397,000.-                                |
| 15       | โครงการบุกเบิกถนนผิวทางจราจร<br>หินคลุก สายภายในหมู่บ้านลาด<br>หมู่ที่ 3 ตำบลลาด<br>กว้าง 4.00 ม. ยาว 130.00 ม.<br>หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520.00 ตร.ม.                 | กองช่าง               | ก.พ. - เม.ย. 67    | -              | 269,000.00 | 0.00       |                |                          | ✓                      | โอนลด 143,000.-                                |
| 16       | โครงการบุกเบิกถนนสายข้างมัสดิกำ<br>ปงบูเกะ หมู่ที่ 7 ตำบลลาด<br>กว้าง 4.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร<br>พร้อมลงหินคลุก กว้าง 3.50 เมตร<br>ยาว 210.00 เมตร<br>หนา 15 เซนติเมตร | กองช่าง               | มิ.ย. - ก.ค. 67    | ก.ย. - ธ.ค. 67 | 374,000.00 | 374,000.00 |                | ✓                        |                        | โอนงบประมาณ<br>ตั้งจ่ายรายการใหม่<br>374,000.- |

แบบรายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานแผนงาน/โครงการกิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567  
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                              | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ  |               | งบประมาณ     |              | ผลการดำเนินงาน |                          |                        | หมายเหตุ<br>ปัญหา/อุปสรรค<br>(ถ้ามี) |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                              |                       | ระยะเวลา<br>ตามแผน | ดำเนินการจริง | อนุมัติ      | จ่ายจริง     | แล้วเสร็จ      | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                      |
| 17       | โครงการปรับปรุงอาคารประชุมสภา<br>องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาง | กองช่าง               | มี.ค. - เม.ย. 67   | -             | 990,000      | 0.00         |                |                          | ✓                      | โอนลด 419,000.-                      |
| 18       | โครงการจ้างรื้ออาคารเก็บวัสดุ<br>ศพด. บ้านบลูกาฮูลู          | กองช่าง               | ก.พ. - มี.ค. 67    | -             | 100,000      | 0.00         |                |                          | ✓                      | โอนลด 100,000.-                      |
| รวม      | 18 โครงการ                                                   | 1 กอง                 |                    |               | 7,879,000.00 | 4,806,000.00 |                |                          |                        |                                      |

แบบรายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานแผนงาน/โครงการกิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลลาด อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข

2.1 แผนงานงบกลาง

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ  |                   | งบประมาณ      |               | ผลการดำเนินงาน |                          |                        | หมายเหตุ<br>ปัญหา/อุปสรรค<br>(ถ้ามี) |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|
|              |                                                                |                       | ระยะเวลา<br>ตามแผน | ดำเนินการจริง     | อนุมัติ       | จ่ายจริง      | แล้วเสร็จ      | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                      |
| 1            | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                          | สำนักปลัด             | ต.ค. 66 - ก.ย. 67  | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | 6,200,000.00  | 5,770,400.00  | ✓              |                          |                        |                                      |
| 2            | เบี้ยยังชีพความพิการ                                           | สำนักปลัด             | ต.ค. 66 - ก.ย. 67  | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | 2,323,200.00  | 2,408,600.00  | ✓              |                          |                        | โอนเพิ่ม 87,000.-                    |
| 3            | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                        | สำนักปลัด             | ต.ค. 66 - ก.ย. 67  | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | 6,000.00      | 6,000.00      | ✓              |                          |                        |                                      |
| 4            | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                      | สำนักปลัด             | ต.ค. 66 - ก.ย. 67  | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | 255,000.00    | 175,300.00    | ✓              |                          |                        |                                      |
| 5            | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                        | สำนักปลัด             | ต.ค. 66 - ก.ย. 67  | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | 10,200.00     | 3,700.00      | ✓              |                          |                        |                                      |
| 6            | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ<br>ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)   | สำนักปลัด             | ต.ค. 66 - ก.ย. 67  | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | 496,330.00    | 496,330.00    | ✓              |                          |                        |                                      |
| 7            | เงินสมทบกองทุนหลักประกัน<br>สุขภาพองค์การบริหารส่วน<br>ตำบลลาด | สำนักปลัด             | ต.ค. 66 - ก.ย. 67  | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | 252,260.00    | 252,260.00    | ✓              |                          |                        |                                      |
| 8            | เงินสำรองจ่าย                                                  | สำนักปลัด             | ต.ค. 66 - ก.ย. 67  | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | 1,600,000.00  | 1,964,786.00  | ✓              |                          |                        | โอนเพิ่ม 500,000.-<br>โอนลด 84,600.- |
| รวม          | 8 รายการ                                                       |                       |                    |                   | 11,142,990.00 | 11,077,376.00 |                |                          |                        |                                      |

แบบรายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานแผนงาน/โครงการกิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลลาด อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข

2.2 แผนงานการศึกษา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                             | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ  |                   | งบประมาณ   |            | ผลการดำเนินงาน |                          |                        | หมายเหตุ<br>ปัญหา/อุปสรรค<br>(ถ้ามี) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------|------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|
|              |                                                                                                             |                       | ระยะเวลา<br>ตามแผน | ดำเนินการจริง     | อนุมัติ    | จ่ายจริง   | แล้วเสร็จ      | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                      |
| 1            | โครงการกีฬาพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>สัมพันธ์                                                              | กองศึกษา              | มี.ค. - เม.ย. 67   | ม.ค. 67           | 30,000.00  | 49,980.00  | ✓              |                          |                        | โอนเพิ่ม 20,000.-                    |
| 2            | โครงการพัฒนาและส่งเสริม<br>ศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก                                                            | กองศึกษา              | พ.ค. - มิ.ย. 67    | -                 | 50,000.00  | 0.00       |                |                          | ✓                      | โอนลด 50,000.-                       |
| 3            | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้<br>พัฒนาการของเด็กศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็ก                                         | กองศึกษา              | ก.ค. - ส.ค. 67     | -                 | 20,000.00  | 0.00       |                |                          | ✓                      |                                      |
| 4            | โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ<br>นอกสถานที่ของผู้เรียนระดับปฐมวัย                                            | กองศึกษา              | ก.พ. - เม.ย. 67    | ก.พ. 67           | 150,000.00 | 150,000    | ✓              |                          |                        |                                      |
| 5            | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ<br>บริหารสถานศึกษา                                                             | กองศึกษา              | ต.ค. 66 - ก.ย. 67  | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | 121,505.00 | 57,555.00  | ✓              |                          |                        |                                      |
| 6            | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ<br>บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน<br>การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)<br>(รายหัว) | กองศึกษา              | ต.ค. 66 - ก.ย. 67  | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | 286,416.00 | 286,416.00 | ✓              |                          |                        |                                      |

แบบรายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานแผนงาน/โครงการกิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567  
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

2.2 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                           | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ  |                    | งบประมาณ     |              | ผลการดำเนินงาน |                          |                        | หมายเหตุ<br>ปัญหา/อุปสรรค<br>(ถ้ามี) |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                           |                       | ระยะเวลา<br>ตามแผน | ดำเนินการจริง      | อนุมัติ      | จ่ายจริง     | แล้วเสร็จ      | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                      |
| 7        | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน) | กองศึกษา              | ต.ค. 66 - ก.ย. 67  | ต.ค. 66 - มี.ค. 67 | 1,181,880.00 | 1,104,705.00 | ✓              |                          |                        |                                      |
| 8        | โครงการหนุนย่อยตลอดภัย                                                    | กองศึกษา              | ก.พ. - เม.ย. 67    | ก.ย. 67            | 20,000.00    | 70,000.00    | ✓              |                          |                        | โอนเพิ่ม 50,000.-                    |
| 9        | เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                     | กองศึกษา              | เม.ย. - พ.ค. 67    | ต.ค. 66 - มี.ค. 67 | 2,679,600.00 | 2,545,950.00 | ✓              |                          |                        |                                      |
| 10       | ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)                                                 | กองศึกษา              | ต.ค. 66 - ก.ย. 67  | ต.ค. 66 - มี.ค. 67 | 1,805,100.00 | 1,546,244.70 | ✓              |                          |                        |                                      |
| รวม      | 10 โครงการ                                                                | 1 กอง                 |                    |                    | 6,344,501.00 | 5,810,850.70 |                |                          |                        |                                      |

แบบรายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานแผนงาน/โครงการกิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลลาด อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข

2.3 แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                         | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ  |                | งบประมาณ   |            | ผลการดำเนินงาน |                          |                        | หมายเหตุ<br>ปัญหา/อุปสรรค<br>(ถ้ามี) |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|------------|------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                         |                       | ระยะเวลา<br>ตามแผน | ดำเนินการจริง  | อนุมัติ    | จ่ายจริง   | แล้วเสร็จ      | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                      |
| 1        | โครงการช่วยเหลือประชาชน<br>ด้านการป้องกันและระงับ<br>โรคติดต่อ                                                                                          | สำนักปลัด             | ต.ค. 66 - ก.ย. 67  | -              | 20,000.00  | 0.00       |                |                          | ✓                      |                                      |
| 2        | โครงการป้องกันและแก้ไข<br>ปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละออง<br>ขนาดเล็ก PM 2.5                                                                                    | สำนักปลัด             | พ.ค. - มิ.ย. 67    | ส.ค. 67        | 20,000.00  | 900.00     | ✓              |                          |                        |                                      |
| 3        | โครงการป้องกันและระงับ<br>โรคติดต่อ                                                                                                                     | สำนักปลัด             | เม.ย. - พ.ค. 67    | มี.ค. 67       | 20,000.00  | 20,000.00  | ✓              |                          |                        |                                      |
| 4        | โครงการสัตรีปลอดโรค คน<br>ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า<br>ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์<br>ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ<br>เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์<br>อัครราชกุมารี | สำนักปลัด             | เม.ย. - มิ.ย. 67   | ส.ค. 67        | 20,000.00  | 18,507.00  | ✓              |                          |                        |                                      |
| 5        | โครงการพระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข                                                                                                                      | สำนักปลัด             | มี.ค. - พ.ค. 67    | ก.ค. - ส.ค. 67 | 160,000.00 | 160,000.00 | ✓              |                          |                        |                                      |
| รวม      | 5 โครงการ                                                                                                                                               | 1 สำนัก               |                    |                | 240,000.00 | 199,407.00 | ✓              |                          |                        |                                      |

แบบรายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานแผนงาน/โครงการกิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลลาด อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

## 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข

### 2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                               | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ  |               | งบประมาณ   |           | ผลการดำเนินงาน |                          |                        | หมายเหตุ<br>ปัญหา/อุปสรรค<br>(ถ้ามี) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|------------|-----------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                               |                       | ระยะเวลา<br>ตามแผน | ดำเนินการจริง | อนุมัติ    | จ่ายจริง  | แล้วเสร็จ      | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                      |
| 1        | โครงการช่วยเหลือประชาชน<br>ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ<br>ชีวิต                | สำนักปลัด             | ก.พ. - เม.ย. 67    | -             | 50,000.00  | 0.00      |                |                          | ✓                      |                                      |
| 2        | โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต<br>ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ<br>ผู้ด้อยโอกาส         | สำนักปลัด             | เม.ย. - มิ.ย. 67   | ก.ย. 67       | 50,000.00  | 49,500.00 | ✓              |                          |                        |                                      |
| 3        | โครงการอบรมอาสาสมัคร<br>บริหารท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุ<br>ที่มีภาวะพึ่งพิง | สำนักปลัด             | เม.ย. - มิ.ย. 67   | -             | 20,000.00  | 0.00      |                |                          | ✓                      |                                      |
| รวม      | 3 โครงการ                                                                     | 1 สำนัก               |                    |               | 120,000.00 | 49,500.00 |                |                          |                        |                                      |

แบบรายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานแผนงาน/โครงการกิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                         | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ  |                | งบประมาณ   |            | ผลการดำเนินงาน |                          |                        | หมายเหตุ<br>ปัญหา/อุปสรรค<br>(ถ้ามี) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|------------|------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                         |                       | ระยะเวลา<br>ตามแผน | ดำเนินการจริง  | อนุมัติ    | จ่ายจริง   | แล้วเสร็จ      | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                      |
| 1        | โครงการปันรักครอบครัวเด็ก<br>กำพร้าและกลุ่มเปราะบาง                     | สำนักปลัด             | มี.ค. - พ.ค. 67    | -              | 70,000.00  | 0.00       |                |                          | ✓                      |                                      |
| 2        | โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน                                              | สำนักปลัด             | มี.ย. - ก.ค. 67    | ก.ย. 67        | 30,000.00  | 30,000.00  | ✓              |                          |                        |                                      |
| 3        | โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก<br>และเยาวชนในตำบล                              | สำนักปลัด             | มี.ค. - เม.ย. 67   | ก.ค. 67        | 20,000.00  | 20,000.00  | ✓              |                          |                        |                                      |
| 4        | โครงการส่งเสริมอาชีพแก่<br>ประชาชนในตำบลลาดหญ้า                         | สำนักปลัด             | มี.ค. - เม.ย. 67   | ก.ค. - ก.ย. 67 | 100,000.00 | 87,250.00  | ✓              |                          |                        |                                      |
| 5        | โครงการสร้างความเข้มแข็งของ<br>ครอบครัว                                 | สำนักปลัด             | เม.ย. - พ.ค. 67    | ก.ย. 67        | 20,000.00  | 20,000.00  | ✓              |                          |                        |                                      |
| 6        | โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต<br>ประชาชนตามหลักปรัชญา<br>เศรษฐกิจพอเพียง | สำนักปลัด             | พ.ค. - มี.ย. 67    | พ.ค. 67        | 20,000.00  | 20,000.00  | ✓              |                          |                        |                                      |
| 7        | โครงการอบรม ศึกษาดูงาน<br>เสริมสร้างศักยภาพสตรี<br>ในตำบลลาดหญ้า        | สำนักปลัด             | มี.ค. - เม.ย. 67   | มี.ค. 67       | 300,000.00 | 589,930.00 | ✓              |                          |                        | โอนเพิ่ม 290,000.-                   |
| รวม      | 7 โครงการ                                                               | 1 สำนัก               |                    |                | 560,000.00 | 767,180.00 |                |                          |                        |                                      |

แบบรายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานแผนงาน/โครงการกิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลลาด อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                            | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ  |                   | งบประมาณ   |            | ผลการดำเนินงาน |                          |                        | หมายเหตุ<br>ปัญหา/อุปสรรค<br>(ถ้ามี) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------|------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                                                            |                       | ระยะเวลา<br>ตามแผน | ดำเนินการจริง     | อนุมัติ    | จ่ายจริง   | แล้วเสร็จ      | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                      |
| 1        | โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อ<br>เยียวยาและฟื้นฟูหลังภัยให้แก่<br>ผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ<br>ฉุกเฉิน | สำนักปลัด             | ต.ค. 66 - ก.ย. 67  | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | 50,000.00  | 218,425.00 | ✓              |                          |                        | โอนเพิ่ม 200,000.-                   |
| 2        | โครงการป้องกันและบรรเทา<br>สาธารณภัย (ภัยทางถนน)                                                           | สำนักปลัด             | ธ.ค. 66 - เม.ย. 67 | ม.ค. - เม.ย. 67   | 10,000.00  | 900.00     | ✓              |                          |                        |                                      |
| 3        | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต<br>อาสาภัยพิบัติประจำองค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น                           | สำนักปลัด             | พ.ค. - ก.ค. 67     | -                 | 200,000.00 | 0.00       |                |                          | ✓                      |                                      |
| 4        | โครงการฝึกอบรมเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพอาสาสมัครปอง<br>กันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)<br>ประจำตำบลลาด                | สำนักปลัด             | พ.ค. - ก.ค. 67     | -                 | 200,000.00 | 0.00       |                |                          | ✓                      | โอนลด 200,000.-                      |
| รวม      | 4 โครงการ                                                                                                  | 1 สำนัก               |                    |                   | 460,000.00 | 219,325.00 |                |                          |                        |                                      |

รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานแผนงาน/โครงการกิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567  
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ  |                | งบประมาณ   |           | ผลการดำเนินงาน |                          |                        | หมายเหตุ<br>ปัญหา/อุปสรรค<br>(ถ้ามี) |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|------------|-----------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                                                                                        |                       | ระยะเวลา<br>ตามแผน | ดำเนินการจริง  | อนุมัติ    | จ่ายจริง  | แล้วเสร็จ      | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                      |
| 1        | โครงการเกษตรเพื่อความยั่งยืน                                                                                                           | สำนักปลัด             | มี.ค. - เม.ย. 67   | -              | 30,000.00  | 0.00      |                |                          | ✓                      |                                      |
| 2        | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช<br>อันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม<br>สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ<br>สยามบรมราชกุมารี | สำนักปลัด             | พ.ค. - มิ.ย. 67    | ก.ย. 67        | 20,000.00  | 20,000.00 | ✓              |                          |                        |                                      |
| 3        | โครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์<br>ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                                                    | สำนักปลัด             | เม.ย. - พ.ค. 67    | -              | 20,000.00  | 0.00      |                |                          | ✓                      |                                      |
| 4        | โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึก<br>รักสิ่งแวดล้อม                                                                                           | สำนักปลัด             | มี.ค. - เม.ย. 67   | พ.ค. - ก.ย. 67 | 50,000.00  | 50,000.00 | ✓              |                          |                        |                                      |
| รวม      | 4 โครงการ                                                                                                                              | 1 สำนัก               |                    |                | 120,000.00 | 70,000.00 |                |                          |                        |                                      |

แบบรายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานแผนงาน/โครงการกิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                           | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ  |               | งบประมาณ   |            | ผลการดำเนินงาน |                          |                        | หมายเหตุ<br>ปัญหา/อุปสรรค<br>(ถ้ามี) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|------------|------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                                           |                       | ระยะเวลา<br>ตามแผน | ดำเนินการจริง | อนุมัติ    | จ่ายจริง   | แล้วเสร็จ      | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                      |
| 1        | โครงการมหกรรมกีฬา<br>อบต. บาดง                                                            | กองศึกษา              | มี.ค. - เม.ย. 67   | มี.ย. 67      | 420,000.00 | 420,000.00 | ✓              |                          |                        |                                      |
| 2        | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน<br>กีฬา                                                  | กองศึกษา              | ก.พ. - มี.ค. 67    | ม.ค. 67       | 30,000.00  | 29,820.00  | ✓              |                          |                        |                                      |
| 3        | โครงการอบรมเสริมทักษะกีฬา<br>ฟุตบอลเชิงปฏิบัติการ                                         | กองศึกษา              | ก.พ. - มี.ค. 67    | -             | 50,000.00  | 0.00       |                |                          | ✓                      |                                      |
| 4        | โครงการของดีบ้านฉันวัฒนธรรม<br>ตำบลลาดยาง                                                 | กองศึกษา              | ส.ค. - ก.ย. 67     | -             | 70,000.00  | 0.00       |                |                          | ✓                      |                                      |
| 5        | โครงการจัดงานวันเด็ก                                                                      | กองศึกษา              | ธ.ค. 66 - ม.ค. 67  | -             | 100,000.00 | 0.00       |                |                          | ✓                      | โอนลด 100,000.-                      |
| 6        | โครงการจัดงานวิชาการและกีฬา<br>ตาดีกาสัมพันธ์                                             | กองศึกษา              | เม.ย. - มิ.ย. 67   | เม.ย. 67      | 200,000.00 | 550,000.00 |                |                          | ✓                      |                                      |
| 7        | โครงการอบรมศึกษาดูงานพัฒนา<br>ศักยภาพครูผู้สอนศูนย์การศึกษา<br>อิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) | กองศึกษา              | มี.ค. - พ.ค. 67    | -             | 200,000.00 | 0.00       |                |                          | ✓                      | โอนลด 197,600.-                      |

แบบรายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานแผนงาน/โครงการกิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                     | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ  |               | งบประมาณ     |              | ผลการดำเนินงาน |                          |                        | หมายเหตุ<br>ปัญหา/อุปสรรค<br>(ถ้ามี) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                                                     |                       | ระยะเวลา<br>ตามแผน | ดำเนินการจริง | อนุมัติ      | จ่ายจริง     | แล้วเสร็จ      | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                      |
| 8        | โครงการอบรมคุณธรรมนำชีวิต                                                                           | กองศึกษา              | ก.พ. - มี.ค. 67    | มี.ย. 67      | 50,000.00    | 50,000.00    | ✓              |                          |                        |                                      |
| 9        | โครงการอบรมจริยธรรม<br>ภาคฤดูร้อน                                                                   | กองศึกษา              | พ.ค. - ก.ค. 67     | -             | 100,000.00   | 0.00         |                |                          | ✓                      | โอนลด 100,000.-                      |
| 10       | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อ<br>ส่งเสริมและพัฒนาด้านการอ่าน<br>และการเรียนรู้้อัล - กรอ่าน       | กองศึกษา              | ก.พ. - มี.ค. 67    | -             | 50,000.00    | 0.00         |                |                          | ✓                      | โอนลด 47,200.-                       |
| 11       | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่ม<br>ศักยภาพแก่ครูผู้สอนศูนย์<br>การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด<br>(ตาดีกา) | กองศึกษา              | เม.ย. - พ.ค. 67    | -             | 50,000.00    | 0.00         |                |                          | ✓                      | โอนลด 50,000.-                       |
| 12       | โครงการอาซูรอสัมพันธ์                                                                               | กองศึกษา              | มี.ย. - ก.ค. 67    | ก.ค. 67       | 30,000.00    | 30,000.00    | ✓              |                          |                        |                                      |
| 13       | โครงการส่งเสริมบรรยายธรรม<br>ประจำมัสยิด (เงินอุดหนุน)                                              | กองศึกษา              | พ.ค. - มี.ย. 67    | มี.ค. 67      | 475,000.00   | 475,000.00   | ✓              |                          |                        |                                      |
| 14       | โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว<br>ในตำบลลาดยาง                                                      | สำนักปลัด             | ส.ค. - ก.ย. 67     | ส.ค. 67       | 100,000.00   | 200,000.00   | ✓              |                          |                        | โอนเพิ่ม 100,000.-                   |
| รวม      | 14 โครงการ                                                                                          |                       |                    |               | 1,925,000.00 | 1,952,420.00 | ✓              |                          |                        |                                      |

แบบรายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานแผนงาน/โครงการกิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

## 7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

### 7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                         | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ  |               | งบประมาณ  |           | ผลการดำเนินงาน |                          |                        | หมายเหตุ<br>ปัญหา/อุปสรรค<br>(ถ้ามี) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------|-----------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                                         |                       | ระยะเวลา<br>ตามแผน | ดำเนินการจริง | อนุมัติ   | จ่ายจริง  | แล้วเสร็จ      | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                      |
| 1        | โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม<br>พระเกียรติ และสนับสนุน<br>โครงการอันเนื่องมาจาก<br>พระราชดำริ | สำนักปลัด             | มี.ค. - เม.ย. 67   | พ.ย. 67       | 10,000.00 | 10,000.00 | ✓              |                          |                        |                                      |
| 2        | โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย                                                             | สำนักปลัด             | ก.พ. - เม.ย. 67    | มี.ค. 67      | 10,000.00 | 10,000.00 | ✓              |                          |                        |                                      |
| 3        | โครงการจิตอาสา ทำความดีเพื่อ<br>ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์                            | สำนักปลัด             | มี.ค. - เม.ย. 67   | -             | 10,000.00 | 0.00      |                |                          | ✓                      |                                      |
| 4        | โครงการประชุมประชาคม<br>เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                                      | สำนักปลัด             | เม.ย. - พ.ค. 67    | -             | 10,000.00 | 0.00      |                |                          | ✓                      |                                      |
| 5        | โครงการพัฒนาเครือข่าย<br>องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาง<br>โปร่งใส ร่วมใจต้านทุจริต        | สำนักปลัด             | ก.พ. - เม.ย. 67    | -             | 10,000.00 | 0.00      |                |                          | ✓                      |                                      |

แบบรายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานแผนงาน/โครงการกิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567  
องค์การบริหารส่วนตำบลบาง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                  | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ  |                   | งบประมาณ   |            | ผลการดำเนินงาน |                          |                        | หมายเหตุ<br>ปัญหา/อุปสรรค<br>(ถ้ามี) |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|------------|------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                                                                                  |                       | ระยะเวลา<br>ตามแผน | ดำเนินการจริง     | อนุมัติ    | จ่ายจริง   | แล้วเสร็จ      | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                      |
| 6        | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ 2567          | สำนักปลัด             | ต.ค. 66 - ก.ย. 67  | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | 29,000.00  | 29,000.00  | ✓              |                          |                        |                                      |
| 7        | โครงการอบรม ศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) | สำนักปลัด             | เม.ย. - มิ.ย. 67   | ก.ย. 67           | 300,000.00 | 496,100.00 | ✓              |                          |                        |                                      |
| 8        | โครงการอบรมมาตรฐาน คุณธรรมและจริยธรรม พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง                                                                  | สำนักปลัด             | ก.พ. - มี.ค. 67    | -                 | 20,000.00  | 0.00       |                |                          | ✓                      |                                      |
| 9        | โครงการจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส                     | สำนักปลัด             | มี.ค. - เม. ย. 67  | -                 | 5,000.00   | 0.00       |                |                          | ✓                      |                                      |

แบบรายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานแผนงาน/โครงการกิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567  
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                     | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ  |                 | งบประมาณ   |            | ผลการดำเนินงาน |                          |                        | หมายเหตุ<br>ปัญหา/อุปสรรค<br>(ถ้ามี) |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|------------|------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                     |                       | ระยะเวลา<br>ตามแผน | ดำเนินการจริง   | อนุมัติ    | จ่ายจริง   | แล้วเสร็จ      | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                      |
| 10       | โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่                        | กองคลัง               | มิ.ย. - ก.ค. 67    | -               | 10,000.00  | 0.00       |                |                          | ✓                      |                                      |
| 11       | จัดทำระบบแผนที่ภาษี                                 | กองคลัง               | ม.ค. - มี.ค. 67    | เม.ย. - ส.ค. 67 | 370,000.00 | 372,170.00 | ✓              |                          |                        | โอนเพิ่ม 2,170.-                     |
| 12       | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ<br>กฎหมายควบคุมอาคาร | กองช่าง               | พ.ค. - ก.ค. 67     | -               | 20,000.00  | 0.00       |                |                          |                        |                                      |
| รวม      | 12 โครงการ                                          | 1 สำนัก/ 2 กอง        |                    |                 | 804,000.00 | 917,270.00 |                |                          |                        |                                      |

แบบรายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานแผนงาน/โครงการกิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลลาด อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                              | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ  |               | งบประมาณ   |            | ผลการดำเนินงาน |                          |                        | หมายเหตุ<br>ปัญหา/อุปสรรค<br>(ถ้ามี) |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|------------|------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|
|              |                                                                                                                                              |                       | ระยะเวลา<br>ตามแผน | ดำเนินการจริง | อนุมัติ    | จ่ายจริง   | แล้วเสร็จ      | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                      |
| 1            | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ<br>งานประมวลผล แบบที่ 2                                                                                  | สำนักปลัด             | ก.พ. - เม.ย. 67    | เม.ย. 67      | 64,000.00  | 64,000.00  | ✓              |                          |                        |                                      |
| 2            | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction<br>แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก<br>พิมพ์ (Ink Tank Printer)                                            | สำนักปลัด             | มี.ค. - พ.ค. 66    | มี.ย. 67      | 16,000.00  | 16,000.00  | ✓              |                          |                        |                                      |
| 3            | ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า<br>ขนาด 1 KVA                                                                                                    | สำนักปลัด             | ก.พ. - เม.ย. 67    | ก.ค. 67       | 11,400.00  | 11,400.00  | ✓              |                          |                        |                                      |
| 4            | ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์แอร์แบบแขวน<br>(ระบบ Inverter) ขนาด 24,000<br>BTU จำนวน 4 เครื่อง ห้องประชุม<br>สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาด<br>(สำนักปลัด) | สำนักปลัด             | ส.ค. 67            | ส.ค. 67       | 163,600.00 | 163,600.00 | ✓              |                          |                        | โอนเพิ่ม 163,600.-                   |
| 5            | ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์แอร์แบบแขวน<br>(ระบบ Inverter) ขนาด 30,000<br>BTU จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด                                                | สำนักปลัด             | ก.ค. 67            | ก.ค. 67       | 47,200.00  | 47,200.00  | ✓              |                          |                        | โอนเพิ่ม 47,200.-                    |

แบบรายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานแผนงาน/โครงการกิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลลาด อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ  |               | งบประมาณ  |           | ผลการดำเนินงาน |                          |                        | หมายเหตุ<br>ปัญหา/อุปสรรค<br>(ถ้ามี) |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------|-----------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                                                        |                       | ระยะเวลา<br>ตามแผน | ดำเนินการจริง | อนุมัติ   | จ่ายจริง  | แล้วเสร็จ      | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                      |
| 6        | ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ<br>แบบแยกส่วน แบบติดผนัง<br>(ระบบ Inverter)<br>ขนาด 15,000 BTU              | กองคลัง               | ม.ค. - มี.ค. 67    | -             | 24,900.00 | 0.00      |                |                          | ✓                      | โอนลด 21,670.-                       |
| 7        | ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก<br>ส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)<br>ขนาด 12,000 BTU                 | กองคลัง               | มี.ย. 67           | ก.ค. 67       | 19,500.00 | 19,500.00 | ✓              |                          |                        | โอนเพิ่ม 19,500.-                    |
| 8        | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์<br>Laser HP Pro M12A                                                            | กองช่าง               | ก.พ. - มี.ค. 66    | -             | 10,000.00 | 0.00      |                |                          | ✓                      |                                      |
| 9        | ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์แอร์แบบแขวน<br>(ระบบ Inverter)<br>ขนาด 24,000 BTU<br>จำนวน 2 เครื่อง สำนักงานกองช่าง | กองช่าง               | มี.ค. - เม.ย. 67   | -             | 81,800.00 | 0.00      |                |                          | ✓                      | โอนลด 81,800.-                       |
| 10       | ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ตู้เก็บเอกสาร<br>ตู้เหล็กกระจก 2 บานเปิด                                            | กองช่าง               | เม.ย. - พ.ค. 67    | -             | 15,000.00 | 0.00      |                |                          | ✓                      |                                      |

แบบรายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานแผนงาน/โครงการกิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลลาด อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                    | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ  |               | งบประมาณ     |              | ผลการดำเนินงาน |                          |                        | หมายเหตุ<br>ปัญหา/อุปสรรค<br>(ถ้ามี) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                                    |                       |                    |               |              |              |                |                          |                        |                                      |
|          |                                                                                    |                       | ระยะเวลา<br>ตามแผน | ดำเนินการจริง | อนุมัติ      | จ่ายจริง     | แล้วเสร็จ      | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                      |
| 11       | ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3 - 6<br>พร้อมเก้าอี้                                    | กองช่าง               | เม.ย. - พ.ค. 67    | -             | 13,500.00    | 0.00         |                |                          | ✓                      | โอนลด 13,500.-                       |
| 12       | ค่าจัดซื้อผ้าม่านประตู -หน้าต่าง<br>พร้อมติดตั้ง                                   | กองช่าง               | มิ.ย. - ก.ค. 67    | -             | 20,000.00    | 0.00         |                |                          | ✓                      |                                      |
| 13       | ค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์<br>สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2                        | กองช่าง               | พ.ค. - มิ.ย. 67    | พ.ค. 67       | 32,000.00    | 0.00         |                |                          | ✓                      |                                      |
| 14       | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก<br>พร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์<br>(Ink Tank Printer) | กองช่าง               | พ.ค. - มิ.ย. 67    | -             | 4,100.00     | 0.00         |                |                          | ✓                      |                                      |
| 15       | เครื่องหาพิภพด้วยสัญญาณดาวเทียม<br>แบบพกพา                                         | กองช่าง               | มิ.ย. - ก.ค. 67    | -             | 24,500.00    | 0.00         |                |                          | ✓                      | โอนเพิ่ม 24,500.-                    |
| 16       | ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า<br>ขนาด 1 KAV                                          | กองช่าง               | มี.ค. - เม.ย. 67   | ก.ค. 67       | 17,100.00    | 11,400.00    | ✓              |                          |                        |                                      |
| 17       | ค่าจัดซื้อจอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อย<br>กว่า 21.5 นิ้ว                                  | กองช่าง               | พ.ค. - มิ.ย. 67    | -             | 4,500.00     | 0.00         |                |                          | ✓                      |                                      |
| รวม      | 17 รายการ                                                                          | 1 สำนัก/<br>2 กอง     |                    |               | 569,100.00.- | 332,600.00.- |                |                          |                        |                                      |